

OBRAS DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y RUTINARIOS DEL AÑO FISCAL - 2020 - REGION AREQUIPA

MANTENIMIENTOS PERIODICOS AÑO - 2020


Nº	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011-2016-MTC)	DENOMINACION DEL SERVICIO	LONGITUD TRAMO (KM)	CONTRATISTA	MONTO OFERTA	FECHA DE OTORGAMIENTO	SUPERVISION DE OBRA	Nº DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE ACTA DE RECEPCION	Nº DE RES. DE APROB. DE LIQUIDACION Y MONTO DEL COSTO FINAL	ESTADO ACTUAL
1	AR-104	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-104, EMP. PE-1S - ATICO - ABRA ALTO CAPA - CARAVELI, TRAMO: KM. 21+66 AL KM. 76+800 CARAVELI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 55.14 KM.	55.14	CONSORCIO CAPA CARAVELI Residente Ing. Armando Salomon Higuera	3 323,206.44	21/08/2020	CONSORCIO SUPERVISOR AR-104 CONTRATO Nº 002-2020- GRA/GRTC S./ 385,000.00 PLAZO 150 DIAS Residente Ing. Edwin Pinto Rios	006-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	26/09/2020	25/01/2021		CON INF. 107-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 08/04/2021
	AR-117	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-117, EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) - SOCABAYA - YARABAMBA - SAN ANTONIO - SIETE TOLDOS - L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE DE CHAPI), PROVINCIA D AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 43.00 KM."	43.00	CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI Residente Ing. Leoncio manuel Gonzales Palomino	2 750,000.00	31/08/2020	CONSORCIO SOCABAYA CONTRATO Nº 003-2020- GRA/GRTC S./ 295,000.00 PLAZO 150 DIAS Ing. Ecdgar Gutierrez Borda	009-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	25/09/2020	28/01/2021		CON INF. 092-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 29/03/2021
3	AR-101	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-101, EMP. PE-1S - PUERTO LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 7.20 KM."	7.20	CONSORCIO UNION AQP Residente Ing. Gonzalo F. Caceres Valdivia	370,424.00	27/08/2020	CONSORCIO TIERRAS BLANCAS CONTRATO Nº 001-2020- GRA/GRTC S./ 49,999.98 PLAZO 60 DIAS Ing. Roger Quispe Tupa	007-2020- GRA/GRTC	50 DIAS	11/09/2020	03/12/2020	R.G.R. Nº 060-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
4	AR-111	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AR-111, TRAMO: KM. 40+850 (SUKUYTAMBO) - DV. CAYLLOMA (APACHETA RAJADA) - KM. 73+700 (L.D. CUZCO) - DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA, LONG. 32.85 KM.	32.85	CONSORCIO PERCIA Ing. Carlos Toledo Gonza	1,125,000.00	23/10/2020	WILLIAM ANAMPA ESQUIVEL CONTRATO 004-2020- GRA/GRTC S./ 130,100.00 PLAZO 90 DIAS	024-2020- GRA/GRTC	63 DIAS	24/10/2020	16/01/2021		LIQUIDACION PRESENTADA POR EL SUPERVISOR EN REVISION



5	AR-112	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-112, EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA) - PTE. INCA - CAYLLOMA, TRAMO: KM. 4+945 CAYLLOMA AL KM. 11+300 DV. APACHETA RAJADA, PROVINCIA CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 6.36 KM.	6.36	CONSORCIO VIAL CAYLLOMA Residente Ing. Luis Guillermo Salazar Trujillo	204,306.00	07/08/2020	ERICK JOSEPH TORREJON DAVALOS ORDEN DE SERVICIO 202005-0000097 S/. 23000.00 PLAZO 30 DIAS	008-2020- GRA/GRTC	25 DIAS	18/09/2020	12/11/2020	R.G.R. Nº 059-2021- GRA/GRTC	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	AR-116	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA REGIONAL AR-116, TRAMO: EMP. PE-34C - DV. CAYMA - CABRERIAS - EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS); TRAMO: KM. 38+700 AL KM. 62+000 (PATAHUASI) - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA, LONG. 23.30 KM.	23.30	COMPAÑIA CONSTRUCTORA LMB S.R.L. Residente Ing. Edson Rosas Rodriguez	831,678.00	14/09/2020	WILLIAM ANAMPA ESQUIVEL CONTRATO 005-2020- GRA/GRTC S/. 84,727.28 PLAZO 120 DIAS	015-2020- GRA/GRTC	92 DIAS	26/09/2020			NO SE EJECUTO LA OBRA Y SE RESOLVIO EL CONTRATO Y EL PROCESO SIGUE EN ARBITRAJE

### MANTENIMIENTOS RUTINARIOS AÑO - 2020

1	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011-2016-MTC)	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-104, TRAMO: EMP. PE-1S - ATICO - ABRA ALTO CAPA - CARAVELI; MULTIDISTRITAL - CARAVELI - AREQUIPA, LONG. 21.66 KM.	21.66	OBS VILLAGARCIA E.I.R.L.	142,500.00	31/08/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	010-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	20/01/2021	Nº DE RES. DE APROB. DE LIQUIDACION Y MONTO DEL COSTO FINAL	ESTADO ACTUAL
2	AR-110	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-110, EMP. PE-34E (CHALHUANCA) - JACOSO - EMP. AR-109, PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-34E) - KM. 13+700 (EMP. AR-109), LONG. 13.70 KM.	13.70	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	69,673.60	03/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	011-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	09/09/2020	12/01/2021	R.G.R. Nº 066-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO



3	AR-109	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-109, TRAMO: EMP. PE-1S (DV. HUAMBO) – HUACAN – HUAMBO, PROGRESIVAS: KM. 33+500 (DV. HUACAN) – HUAMBO (KM. 117+000), LONG. 83.50 KM.	83.50	CONSORCIO SISA	506,246.16	15/10/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	021-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	16/10/2020	21/01/2021	CON INF. 138-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
4	AR-108	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 6+300 – KM. 23+450, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA, LONG. 17.15 KM.	17.15	JORGE ALBERTO RUEDA YATTO	110,921.50	03/10/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	018-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	04/10/2020	22/01/2021	CON INF. 134-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
5	AR-108	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 23+450 – KM. 55.300, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, LONG. 31.85 KM.	31.85	EMPRESA DINOR S.A.C.	163,256.20	02/10/2020	ING. HUGO DANOS CERVANTES	019-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	06/10/2020	09/01/2021	CON INF. 135-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
	AR-119	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-119, TRAMO: EMP. PE-34C – CHILITIA – MOCHE – LOGEN L.D. MOQUEGUA (MO-100 A MATALAQUE), PROGRESIVAS: KM. 00+000 (EMP. PE-34C) AL KM. 30+000 (L.D. MOQUEGUA), LONG. 30.00 KM.										NO SE EJECUTO POR QUE SE SUPERPONE CON UN TRAMO QUE ESTA EJECUTANDO PROVIAS
7	AR-121	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-121, TRAMO: EMP. PE-34C (DV. PATI) – EMP. 34A (IMATA), PROGRESIVAS: KM. 00+000 – (DV. PATI) AL KM. 30+000 (IMATA), LONG. 30.00 KM.	30.00	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTUR A Y LOGISTICA SAC.	152,675.80	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	014-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	15/01/2021	R.G.R. Nº 065-2021- GRA/GRTC. LIQUIDADADA EN ARCHIVO
8	AR-120	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-120, TRAMO: EMP. PE-34C (PUTACANCHA) – LA AYUNTA – CARMEN CHACLAYA – CUEVILLAS – L.D. MOQUEGUA (EMP. MO-104), PROGRESIVAS: KM. 00+000 (PUTACANCHA) AL KM. 34+550 (EMP. MO-104), LONG. 34.55 KM.	34.55	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTUR A Y LOGISTICA SAC.	199,995.52	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	013-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	14/01/2021	CON INF. 121-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 15/04/2021



9	AR-116	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-116. TRAMO: EMP. PE-34C DV. CAYMA – CABRERÍAS – EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS). PROGRESIVAS: KM. 23+300 (DV. ESCUELA DE PNP) – KM. 41+300 (DV. REPRESA AGUADA BLANCA), LONG. 18.00 KM.	18.00	OBS VILLAGARCIA E.I.R.L.	99,000.00	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	012-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	09/09/2020	12/01/2021	CON INF. 119-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 15/04/2021
10	AR-113	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-113. EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) – EMP. PE-34A (DV. IMATA). TRAMO: 0+000 (EMP. PE-34A) AL KM. 47+500 (EMP. PE-34E), LONG. 47.50 KM.	47.50	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	258,380.66	14/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	016-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	15/09/2020	13/01/2021	R.G.R. Nº 064-2021- GRA/GRTC.
11	AR-102	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-102. TRAMO: EMP. PE-1S – ACARI. PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-1S) – KM. 25+000 (ACARI), LONG. 25.00 KM.	25.00	OBS VILLAGARCIA E.I.R.L.	143,000.00	15/09/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	017-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	17/09/2020	20/01/2021	CON INF. 137-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
12	AR-107	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-107. TRAMO: EMP. AR-15 (CUMUCHA) – PAMPACOLCA – EMP. AR-106 (TAGRE). PROGRESIVAS: KM. 0+000 – KM. 39+240, LONG. 39.24 KM.	39.24	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	191,800.00	15/10/2020	ING. HUGO DANOS CERVANTES	020-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	16/10/2020	08/01/2021	CON INF. 136-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
13	AR-105	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-105. TRAMO: TOME PAMPA – ALCA – PUYCA – HUARCAYA – CULIPAMPA – L.D. APURIMAC. PROGRESIVAS: KM. 290+000 AL KM. 425+000. LONG. 135 KM.	135.00	SRA. VERONICA LOURDES SAIRE PILCO	784,175.09	16/10/2020	ING. HUGO DANOS CERVANTES	022-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	18/10/2020	06/01/2021	CON INF. 133-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ing. Dan D. Gabriel Fernandez  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA